

ESTADO DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS ELECTRICAS ESTATALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL

Nº	Código SNP (1)	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto		Avance Financiero al 31 de marzo de 2017 (En Soles)					Cronograma de Utilización de Recursos (2)		Plazo de Ejecución (Días)	Responsable (Identificar nombre del funcionario)	Observaciones y Comentarios	
			Obra	Equip.	MONTO DE LA TRANSFERENCIA (A)	FECHA DE TRANSFERENCIA	AVANCE A LA FECHA (B)	% Avance Financ. (B/A)	Saldo por Ejecutar (C)	De	Al				
<b>ADINELSA</b>															
1		SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS DEL PSE CAJAMARCA EJE ASUNCIÓN - COSPÁN		x	1,004,444	10/10/2013	972,778	96.8%	31,666	28/03/2014	30/06/2015	459	Ing. Hugo Gibaja	Terminado. Liquidada Carta N° 443-2016-GT-ADINELSA	
2		SUSANACIÓN DE DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS DEL PSE LONYA GRANDE I - II ETAPA		x	2,282,131	10/10/2013	2,179,125	95.5%	103,006	29/03/2014	30/06/2015	458	Ing. Hugo Gibaja	Terminado. Liquidada Carta N° 443-2016-GT-ADINELSA	
3		SUSANACIÓN DE DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS DEL PSE CHACHAPOYAS II ETAPA		x	1,290,757	10/10/2013	1,238,416	95.9%	52,341	29/03/2014	30/06/2015	458	Ing. Hugo Gibaja	Terminado. Liquidada Carta N° 443-2016-GT-ADINELSA	
4		SUSANACIÓN DE DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS PSE CAJABAMBA - SAN MARCOS - HUAMACHUCO		x	1,574,452	10/10/2013	1,482,877	94.2%	91,575	28/03/2014	30/06/2015	459	Ing. Hugo Gibaja	Terminado. Liquidada Carta N° 443-2016-GT-ADINELSA	
5		ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 12 EN ONCE (11) DEPARTAMENTOS, (PROYECTOS 20 Y 21)		x	456,781	14/10/2013	456,781	100.0%	0	04/04/2014	30/06/2015	452	Ing. Hugo Gibaja	Terminado. Liquidada Carta N° 443-2016-GT-ADINELSA	
6		SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS DEL PSE TARMA III ETAPA		x	541,414	14/10/2013	541,414	100.0%	0	04/04/2014	30/06/2015	452	Ing. Hugo Gibaja	Terminado. Liquidada Carta N° 443-2016-GT-ADINELSA	
7		SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS DEL PSE HUANCVELICA NORTE EJE PALCA II ETAPA		x	549,237	14/10/2013	545,906	99.4%	3,330	04/04/2014	30/06/2015	452	Ing. Hugo Gibaja	Terminado. Liquidada Carta N° 443-2016-GT-ADINELSA	
8		SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS DE LÍNEA PRIMARIA Y RED PRIMARIA EN 22.9 KV. CONILA - COHECHAN Y LÍNEA PRIMARIA Y RED PRIMARIA LONYA CHICO - INGUILPATA		x	203,616	14/10/2013	181,000	88.9%	22,616	04/04/2014	30/06/2015	452	Ing. Hugo Gibaja	Terminado. Liquidada Carta N° 443-2016-GT-ADINELSA	
9		SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS DEL PSE SAN IGNACIO I ETAPA		x	406,956	14/10/2013	400,769	98.5%	6,187	04/04/2014	30/06/2015	452	Ing. Hugo Gibaja	Terminado. Liquidada Carta N° 443-2016-GT-ADINELSA	
10		SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS DEL PSE HUANUCO - DOS DE MAYO II ETAPA		x	1,579,955	14/10/2013	1,579,955	100.0%	0	04/04/2014	30/06/2015	452	Ing. Hugo Gibaja	Terminado. Liquidada Carta N° 443-2016-GT-ADINELSA	
11	233948	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO AL SECTOR ORIENTE DEL PSE CHACHAPOYAS II ETAPA CON LÍNEA DE INTERCONEXIÓN 22.9 KV. C.H. CÁLIC - C.T. CHACHAPOYAS	x		1,113,101	05/11/2013	1,113,101	100.0%	0	04/04/2014	30/06/2015	452	Ing. Hugo Gibaja	Terminado. Liquidada Carta N° 443-2016-GT-ADINELSA	
<b>TOTAL ADINELSA</b>					<b>11,002,844</b>		<b>10,692,122</b>		<b>310,722</b>			<b>4,998</b>			
<b>SEAL</b>															
1	228538	INSTALACIÓN LT 60KV BELLA UNIÓN - CHALA SSEE ASOCIADAS PROV. DE CARAVELI - AREQUIPA	x		11,572,885	10/10/2013	24,907,019	215.2%	-13,334,134	01/04/2015	31/03/2016	365	Ing. Alberto Butron	Los recursos del MEM destinados a este proyecto fueron utilizados al 100%. El último pago realizado con estos fondos fue en enero del 2016 , a la fecha esta en etapa de culminacion de obra	
2		MEJORAS EN LAS OBRAS: SER ACARÍ - CHALA III ETAPA, SER CHUQUIBAMBA IV ETAPA, SER HUANCA, SER CARAVELÍ II ETAPA, SER OCOÑA, SER COTAHUASI III ETAPA Y SER COLCA		x	7,660,385	12/12/2013	8,183,106	106.8%	-522,720	15/08/2014	13/03/2015	210	Ing. Carlos Vargas	Los recursos del MEM destinados a este proyecto fueron utilizados al 100%. El último pago realizado con estos fondos fue en octubre de 2016.El suministro y montaje ha concluido.	
<b>TOTAL SEAL</b>					<b>19,233,271</b>		<b>33,090,125</b>		<b>-13,856,854</b>			<b>575</b>			
<b>ELECTRO SUR</b>															
1		EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION PARA LA OBRA EJECUTADA POR LA DGER: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN 14 CASERIOS, DISTRITO DE INCLAN -TACNA-TACNA		x	170,041	09/12/2013	187,693	110.4%	-17,652	11/08/2014	25/10/2014	75	Ing. Marco Alvites	Obra liquidada	

ESTADO DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS ELECTRICAS ESTATALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL

Nº	Código SNP (1)	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto		Avance Financiero al 31 de marzo de 2017 (En Soles)					Cronograma de Utilización de Recursos (2)		Plazo de Ejecución (Días)	Responsable (Identificar nombre del funcionario)	Observaciones y Comentarios
			Obra	Equip.	MONTO DE LA TRANSFERENCIA (A)	FECHA DE TRANSFERENCIA	AVANCE A LA FECHA (B)	% Avance Financ. (B/A)	Saldo por Ejecutar (C)	De	Al			
2		EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION PARA LA OBRA EJECUTADA POR LA DGER: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICO DE LOS ANEXOS DE QUELE, CHUVILAQUE, PARALAUQUE, LAMESANA, OTORA, OTORA ALTA, POROBAYA, SAN JUAN SAN JUNE, COPLAY Y ALTO COPLAY DISTRITO DE TORATA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA		x	158,333	09/12/2013	190,157	120.1%	-31,824	11/08/2014	25/10/2014	75	Ing. Marco Alvites	Obra liquidada
3		LEVANTAMIENTO DE DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN MEDIA TENSION DE LA OBRA EJECUTADA POR LA DGER: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN 14 CASERIOS, DISTRITO DE INCLAN-TACNA-TACNA, EJECUTADAS POR EL SECTOR PROTER		x	286,425	09/12/2013	215,431	75.2%	70,994	18/08/2014	01/11/2014	75	Ing. Marco Alvites	Obra liquidada
4		MEJORAMIENTO DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS DE ALTO ZAPATA-VALLE TUMILACA-TORATA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA		x	1,226,524	17/12/2013	4,293,233	350.0%	-3,066,709	20/11/2014	18/07/2015	240	Ing. Marco Alvites	En proceso de liquidación
<b>TOTAL ELECTRO SUR</b>					<b>1,841,323</b>		<b>4,886,513</b>		<b>-3,045,190</b>			<b>465</b>		
<b>ELECTRO SUR ESTE</b>														
1		MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DEL: SE ANDAHUAYLAS, ELECTRIFICACIÓN DEPARTAMENTO CUSCO SECTOR CANAS, CONSTRUCCIÓN DEL SER COTABAMBAS FASES I, II Y IIIA, PSE LANGUI I Y II ETAPA, PSE OMACHA, PSE CHUMBIVILCAS III Y IV ETAPA, PSE GRAU I, II III IV ETAPA, AMPLIACIÓN DEL PSE GRAU FASE III, PSEVALLE DE LA CONVENCION II ETAPA, ELECTRIFICACIÓN RURAL LACCO - YAVERO, PSE YANATILE II ETAPA, PSE KITENI, SERV. ELÉCTRICO MAZUKO, PSE PISAC - HUANCARANI - PAUCARTAMBO I ETAPA, PSE LARES, RP Y SSE DEL SER LAMAY, PSE SUIKCUTAMBO Y PSE ESPINAR I Y II ETAPA.		x	10,312,834	24/12/2013	10,312,834	100.0%	0	24/12/2013	01/03/2015	450	Unidad Formuladora ELSE Ing. Nicanor Palimino npalomino@else.com.pe	Implementación culminada, para confiabilizar los sistemas eléctricos de diversas obras ejecutadas por la DGER
2	208866	INSTALACIÓN DE LA LP 66 KV COMBAPATA-LLUSCO Y AMPLIACIÓN S.E. COMBAPATA - CUSCO	x		19,784,479	24/12/2013	22,051,148	111.5%	-2,266,669	01/04/2015	31/08/2015	360	Unidad Formuladora ELSE Ing. Nicanor Palimino npalomino@else.com.pe	En ejecución saldo aportado por ELSE. Existen retrasos según lo argumentado en texto word.
<b>TOTAL ELECTRO SUR ESTE</b>					<b>30,097,313</b>		<b>32,363,982</b>		<b>-2,266,669</b>			<b>810</b>		
<b>ELECTRO CENTRO</b>														
1		SUMINISTRO Y MONTAJE DE RECONECTORES Y REGULADORES DE TENSION EN EL SECTOR RURAL DE LA SE TARMAY CHANCHAMAYO		x	951,167	14/10/2013	574,100	60.4%	377,067	09/01/2015	29/02/2016	434	Ing. Luis Bravo De La Cruz	Se devió a la DGER S/ 11 089 840. Con fecha 09-01-2015 se ha iniciado el proyecto Suministro, transporte, montaje y pruebas de los equipos de protección, adjudicado al Consorcio Chinchaysuyo. El proyecto contempla la ejecución de obra en todos los sistemas eléctricos involucrados correspondiente al Concurso público N° 80-2014. El proyecto contempla la ejecución de obra en todos los sistemas electricos involucrados en las 4 transferencias realizadas por el MEM
2		IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y REGULACIÓN DE TENSION		x	2,830,365	13/11/2013	1,708,336	60.4%	1,122,029	09/01/2015	29/02/2016	434	Ing. Luis Bravo De La Cruz	Igual situación
3		MEJORAS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SE HVCA RURAL, PAMPAS Y PICHANAKI		x	6,350,698	03/12/2013	3,833,118	60.4%	2,517,580	09/01/2015	29/02/2016	434	Ing. Luis Bravo De La Cruz	Igual situación

ESTADO DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS ELECTRICAS ESTATALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL

Nº	Código SNP (1)	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto		Avance Financiero al 31 de marzo de 2017 (En Soles)					Cronograma de Utilización de Recursos (2)		Plazo de Ejecución (Días)	Responsable (Identificar nombre del funcionario)	Observaciones y Comentarios
			Obra	Equip.	MONTO DE LA TRANSFERENCIA (A)	FECHA DE TRANSFERENCIA	AVANCE A LA FECHA (B)	% Avance Financ. (B/A)	Saldo por Ejecutar (C)	De	Al			
4		MEJORAS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 8 PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL		x	19,886,563	10/01/2014	12,003,019	60.4%	7,883,544	09/01/2015	29/02/2016	434	Ing. Luis Bravo De La Cruz	Igual situación
<b>TOTAL ELECTRO CENTRO</b>					<b>30,018,793</b>		<b>18,118,573</b>		<b>11,900,220</b>			<b>1,736</b>		
<b>ELECTRO ORIENTE</b>														
1	239741	INSTALACIÓN DE LA LT 60KV PONGO DE CAYNARACHI - YURIMAGUAS Y SSEE, DISTRITO DE YURIMAGUAS PROV. ALTO AMAZONAS, LORETO	x		22,500,000	21/11/2013	8,247,234	36.7%	14,252,766	01/07/2015	14/06/2016	350	Ing. Edwin Lopez	- Con fecha 17.06.2015, se suscribio el contrato GS-076-2015, entre Electro Oriente S.A. y el consorcio Yurimaguas, para la ejecucion de la obra, por un monto de S/. 27,308,908.93 y un plazo de ejecucion de 350 días calendario. - Con fecha 26 de junio de 2015, se suscribe el contrato GS-083-2015, entre Electro Oriente S.A. y el Consorcio Supervisor Amazonia para la supervision de la obra, por un monto de S/. 883,649.18 (exonerado de IGV) y un plazo de 410 días calendario. - Con fecha 16 de julio de 2015, se cancelo al Contratista el Adelanto directo ascendente a S/. 2,730,890.89 - Con fecha 09 de septiembre de 2015, se cancelo al Contratista el Adelanto de materiales que asciende a S/.5,316,298.96. - Hasta el mes de Octubre 2015, se tramitaron y pagaron las Valorizacion N° 01 por 47,867.22, Valorizacion N° 02 por S/. 86,909.80 y Valorizacion N° 03 por S/. 65,266.73, haciendo un total de S/. 200,043.75 - Desde el 27 de Noviembre 2015 a la fecha se encuentra paralizado la obra, por la causal falta de aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental. - Avance fisico: 0.73% Dividido en tres partes.
2		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO AGUAS ARRIBA DEL SER SAN FRANCISCO Y SER MOYORUNA		x	1,491,412	17/12/2013	490,563	32.9%	1,000,849	01/06/2014	31/03/2016	608	- Ing. Dennis Beltran Villegas - Ing. Hugo Condor Santiago	Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipos de Proteccion. Contrato G-183-2014 por S/. 398,200.28 y Adenda N° 01 por S/. 26,770.26 Monto ejecutado S/. 424,970.51 incluido IGV (Val. 01 S/. 339,976.43 + Val. 02 S/. 84,994.11) Servicio concluido y en operacion al 100% - Avance fisico: 100% Adecuacion de Armados Contrato G-042-2015 suscrito por S/. 157,042.08 incluido IGV. Monto ejecutado: Valorizacion N° 01 por S/. 65,592.08 Contrato resuelto.
3		SUMINISTRO MONTAJE Y OPERACIÓN DE INTERRUPTOR DE RECIERRE AUTOMÁTICO 27 Y 33KV PARA LOS ALIMENTADORES RURALES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO REGIONAL DE SAN MARTÍN (IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LAS OBRAS SER GERA, SER JUANJUI, SER YURIMAGUAS, SER BELLAVISTA, SER TARAPOTO, SER NUEVA CAJAMARCA, Y SER RIOJA)		x	1,028,551	03/12/2013	923,905	89.8%	104,646	19/02/2013	18/07/2013	150	Ing. José Ramos Dolmos	- Se ha concluido con el Suministro, Instalacion y Puesta en Operación de Equipos de Proteccion (Recloser) correspondiente al contrato GS-040-2014, cuyo monto asciende a S/. 923,905.00 (Incluido IGV). - En proceso de elaboracion del expediente de liquidación del proyecto para su presentacion a DGER/MEM. - Avance Fisico: 100%
4	258656	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN 60 KV. BAGUA-JAÉN EN LA REGIÓN AMAZONAS	x		3,037,065		3,037,065	100.0%	0	04/05/2014	22/03/2015	293	Ing. Dennis Beltran Villegas	- Mediante Proceso de Seleccion LP N° 010-2014-EO-L, se Otorgo la Buena Pro a la Empresa Electrowerke para el "Suministro, Transporte, Instalacion, Pruebas y Puesta en Servicio de un (01) Transformador de Potencia 25/7/18 MVA ONAN 29/8/21 ONAF, 60/22.9/10 kV.", dondoso origen al contrato N° G-082-2015, suscrito el 04 de Mayo de 2015, por un monto de S/. 4,390,480.00 (Incluye IGV) y un plazo de ejecucion de 293 días calendario. - Se ha cancelado el pago por el Adelanto Directo de 30% del monto del contrato que asciende a S/. 1,317,144.00 includio el IGV. - A la entrega y puesta en servicio del Transformador se cancelo al Contratista el monto de S/. 1,719,830.71, con el cual se ha ejecutado el 100% del monto transferido por la DGER/MEM
<b>TOTAL ELECTRO ORIENTE</b>					<b>28,057,027</b>		<b>12,698,766</b>		<b>15,358,261</b>			<b>1,401</b>		

ESTADO DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS ELECTRICAS ESTATALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL

Nº	Código SNIP (1)	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto		Avance Financiero al 31 de marzo de 2017 (En Soles)					Cronograma de Utilización de Recursos (2)		Plazo de Ejecución (Días)	Responsable (Identificar nombre del funcionario)	Observaciones y Comentarios	
			Obra	Equip.	MONTO DE LA TRANSFERENCIA (A)	FECHA DE TRANSFERENCIA	AVANCE A LA FECHA (B)	% Avance Financ. (B/A)	Saldo por Ejecutar (C)	De	Al				
<b>ELECTRO UCAYALI</b>															
1		SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN LAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA PROV. DE PADRE ABAD - -DISTRITO DE IRAZOLA		x	3,597,514	27/12/2013	1,005,218	27.9%	2,592,296	01/10/2014	29/05/2015	240	Ing. Isaias Barrera Gutierrez	En ejecucion	
2		SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN LAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA PROV. DE CORONEL PORTILLO - DISTRITO DE CAMPO VERDE, NUEVA REQUENA, TOURNAVISTA Y HONORIA		x	4,076,708	27/12/2013	774,111	19.0%	3,302,597	02/10/2014	30/05/2015	240	Ing. Isaias Barrera Gutierrez	En ejecucion	
3	69252	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA LP Y RD DEL SER ATALAYA I ETAPA	x		2,149,713	26/12/2013	2,176,940	101.3%	-27,227			315	Ing. Manuel Muñoz	Con fecha 22/08/2014, sea firmado el contrato con la empresa CONSORCIO SAN MARCOS. El monto del contrato firmado es S/. 2,986,580. Aprobado el Estudio Definitivo. Avance de la obra es 2.5%. Actualmente la obra se encuentra en proceso de arbitraje. El avance financiero es 2.5%. El 24/12/2014 presentan mediante carta N° 0015-14-CSM, indicando el Apercamiento de Resolución de Contrato de parte de la Contratista e invitación a Conciliar con fines de Resolución de Contrato por Mutuo Acuerdo. Por tanto no se dió inicio de obra.	
<b>TOTAL ELECTRO UCAYALI</b>					<b>9,823,935</b>		<b>3,956,269</b>		<b>5,867,666</b>			<b>795</b>			
<b>ELECTRO PUNO</b>															
1	240908 147353	CONTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DEL SET AZANGARO EN 22,9KV Y MEJORAMIENTO DE LP AYAVIRI CHUQUIBAMBILLA Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN AYAVIRI, DIST. AYAVIRI, PROV. DE MELGAR, PUNO		x	7,103,066	21/11/2013	0	0.0%	7,103,066				Ing. Luis Mamani	Los perfiles SNIP de los 2 proyectos están en evaluación por la OPI-FONAFE.	
2	-	MEJORAMIENTO DEL SER POMATA, SER ILAVE, SER PUNO, SER JULIACA, SER HUANCANE, SER AZANGARO, SER ANTUTA, SER AYAVIRI, SER SAN GABAN Y SER SANDIA - PUNO		x	8,864,428	13/11/2013	9,480,980	107.0%	-616,552	15/11/2014	20/08/2015	279	Ing. Luis Mamani	La obra esta ejecutada al 100% y sta en etapa de liquidación	
<b>TOTAL ELECTRO PUNO</b>					<b>15,967,494</b>		<b>9,480,980</b>		<b>6,486,514</b>			<b>279</b>			
<b>ELECTRO NORTE</b>															
1		MEJORAS EN EL SER CHOTA SANTA CRUZ - BAMBAMARCA I ETAPA, SER CHOTA SANTA CRUZ - BAMBAMARCA II ETAPA, SER CHOTA SANTA CRUZ - BAMBAMARCA III ETAPA, SER CHOTA SANTA CRUZ - BAMBAMARCA IV ETAPA FASE II, SER CHOTA SANTA CRUZ - BAMBAMARCA IV ETAPA, FASE III Y SER CHOTA SANTA CRUZ - BAMBAMARCA V ETAPA - CAJAMARCA		x	7,678,867	26/11/2013	0	0.0%	7,678,867			300	Ing. Enrique García	En ejecución de adquisiciones	
2		MEJORA EN 14 OBRAS EJECUTADAS POR LA DGER/MEM		x	2,171,172	27/11/2013	0	0.0%	2,171,172				Ing. Enrique García	En etapa de Convocatoria	
<b>TOTAL ELECTRO NORTE</b>					<b>9,850,039</b>		<b>0</b>		<b>9,850,039</b>			<b>300</b>			
<b>HIDRANDINA</b>															
1		MEJORA EN 37 OBRAS EJECUTADAS POR LA DGER/MEM		X	12,090,000	27/11/2013	5,414,201	44.8%	6,675,799	15/01/2015	15/11/2015	300	Ing. Jorge Nazario Hilario	En etapa de Ejecución	
<b>TOTAL HIDRANDINA</b>					<b>12,090,000</b>		<b>5,414,201</b>		<b>6,675,799</b>			<b>300</b>			

ESTADO DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS ELECTRICAS ESTATALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL

Nº	Código SNIP (1)	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto		Avance Financiero al 31 de marzo de 2017 (En Soles)					Cronograma de Utilización de Recursos (2)		Plazo de Ejecución (Días)	Responsable (Identificar nombre del funcionario)	Observaciones y Comentarios	
			Obra	Equip.	MONTO DE LA TRANSFERENCIA (A)	FECHA DE TRANSFERENCIA	AVANCE A LA FECHA (B)	% Avance Financ. (B/A)	Saldo por Ejecutar (C)	De	Al				
<b>ELECTRO NOR OESTE</b>															
1		MEJORA EN LOS SER ZARUMILLA, SER TUMBES, SER MÁNCORA, SER PAITA, SER SULLANA, SER AYABACA, SER MEDIO PIURA, SER BAJO PIURA, SER SANTO DONMINGO CLHALACO		x	4,950,919	31/10/2013	3,604,173	72.8%	1,346,746	01/04/2015	31/01/2016	300	Luder Riofrio Cevallos	En firma de actas de levantamiento de observaciones y recepción provisional de obras	
<b>TOTAL ELECTRO NOR OESTE</b>					<b>4,950,919</b>		<b>3,604,173</b>		<b>1,346,746</b>			<b>300</b>			
<b>TOTAL</b>					<b>172,932,956</b>		<b>134,305,704</b>		<b>38,627,252</b>			<b>11,959</b>			

LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013 (LEY Nº 29951)

DÉCIMA SÉTIMA.- Autorízase al Ministerio de Energía y Minas a efectuar transferencias de recursos.

e) A favor de las empresas concesionarias de distribución eléctrica estatales, destinadas exclusivamente a fi nanciar inversiones adicionales

(mejoras, ampliaciones y reforzamientos) de la infraestructura eléctrica de las empresas distribuidoras de electricidad del Estado, que abastecen el servicio eléctrico rural.

Las transferencias de recursos a las que se refieren los literales a) al f) se fi nancian con cargo al presupuesto institucional correspondiente al año fi scal 2013 del pliego Ministerio de Energía y Minas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Las entidades que reciben las transferencias de recursos en el marco de lo establecido en la presente disposición, informarán al Ministerio de Energía y Minas los avances físicos y financieros de la ejecución de dichos recursos, con relación a su cronograma de ejecución y a las disposiciones contenidas en los convenios y/o adendas correspondientes.

CONVENIO DE TRANSFERENCIA

Clausula 4ta compromiso de las partes.

Destinar los recursos exclusivamente para asumir los costos del proyecto

Informar al Ministerio sobre los avances físicos y financieros

Asumir los mayores costos

En el caso de existir saldos de los recursos transferidos, efectuar la devolución al Ministerio