

ESTADO DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL -DS 033-2015-EM

Nº	Código SNIP (1)	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto		Avance Financiero al 31 de enero de 2016 (En Nuevos Soles)				Cronograma de Utilización de Recursos (2)		Plazo de Ejecución (Días)	Responsable (Identificar nombre del funcionario)	Observaciones y comentarios	
			Obra	Equip.	MONTO DE LA TRANSFERENCIA (A)	FECHA DE TRANSFERENCIA	AVANCE A LA FECHA (B)	% Avance Financ. (B/A)	Saldo por Ejecutar (C)	De				Al
		ELECTRO CENTRO S.A.												
1		SER AUCAYACU, SER HUANTA RURAL, SE TABLACHACA, SE VALLE MANTARO 1, SE VALLE MANTARO 3, SE VALLE MANTARO 1, SE VALLE MANTARO 3, SE VALLE MANTARO 4, SE JUNIN , SE PASCO, SE SAN JOSE, SER CHANCHAMAYO, SE YAUPI	Obra		25,623,641.35	01/12/2015	0.00	0%	25,623,641.35	01/01/2015	31/01/2016	300	Ing. Luis Bravo De La Cruz	Se encuentra en proceso de elaboración de bases para el concurso de suministro de los equipos de protección
		TOTAL ELECTRO CENTRO S.A.			25,623,641.35		0.00	0%	25,623,641.35					
		ELECTRO NOROESTE S.A.												
2		INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV POECHOS-LAS LOMAS-QUIROZ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS, PROVINCIAS DE SULLANA, PIURA Y AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Obra		43,043,459.02		0.00	0%	43,043,459.02					Transferido
		TOTAL ELECTRO NOROESTE S.A.			43,043,459.02		0.00	0%	43,043,459.02					
		ELECTRO ORIENTE S.A.												
3		INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL TERCERA ETAPA PARA 97 LOCALIDADES DE CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA	Obra		10,227,385.75	14/12/2015	0.00	0%	10,227,385.75	15/04/2016	11/12/2016	240	Javier Ramirez Cordova	En proceso de convocatoria . Se prevee la buena pro para el 29/02/2016
4		INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION DE LA URBANIZACION SAN CARLOS DE MURCIA II ETAPA - CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	Obra		553,572.00	14/12/2015	0.00	0%	553,572.00	16/04/2016	15/06/2016	60	Javier Ramirez Cordova	En proceso logístico para su contratación . En elaboración de los TDR para la ejecución de obra.
5		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA REGIONAL DE SAN MARTIN	Obra		3,358,776.99	14/12/2015	0.00	0%	3,358,776.99	15/04/2016	15/12/2016	270	José Ramos Dolmos	En proceso de elaboración los TDR y posterior estudio de mercado.
6		SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO BAGUA - JAÉN RURAL Y EN EL SISTEMA AISLADO CHACHAPOYAS RURAL		X	1,890,398.75	17/12/2015	0.00	0%	1,890,398.75	20/03/2016	16/09/2017	180	Javier Ramirez Cordova	En proceso de elaboración de TDR para la contratación del equipamiento de protección
		TOTAL ELECTRO ORIENTE S.A.			16,030,133.49		0.00	0%	16,030,133.49					
		ELECTRO PUNO S.A.A.												
7		SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS RECONECTADORES, SECCIONADORES Y REGULADORES DE TENSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SER	Obra		12,199,901.99		0.00	0%	12,199,901.99					Transferido
		ELECTRO SURESTE S.A.A.			12,199,901.99		0.00	100%	12,199,901.99					
1	296802	Instalación del servicio de Energía Eléctrica mediante sistema convencional en la comunidad de Pumamarca-Hatumpampa Distrito de Tambobamba, Provincia de Cotabambas Apurímac	x		1,938,029.00	01/12/2015	0.00	0%	1,938,029	01/04/2016	01/07/2016	120	Unidad Formuladora ELSE Ing. Alcides Aybar Santos	El proyecto se encuentra en etapa de Expediente de contratación para su próxima convocatoria.
		TOTAL ELECTRO SURESTE S.A.A.			1,938,029.00		0.00	0%	1,938,029.00					
		ELECTRO UCAYALI S.A.												
9		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI	Obra		2,965,890.00		0.00	0%	2,965,890.00					A la fecha se esta elaborando el expediente técnico definitivo y culmina el 17/02/2016, el pgo se realizará con la culminación del mismo.
10		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI	Obra		4,076,933.41		0.00	0%	4,076,933.41					A la fecha se esta elaborando el expediente técnico definitivo y culmina el 17/02/2016, el pgo se realizará con la culminación del mismo.
11		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE NESHUYA, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI	Obra		2,526,305.31		0.00	0%	2,526,305.31					A la fecha se esta elaborando el expediente técnico definitivo y culmina el 17/02/2016, el pgo se realizará con la culminación del mismo.
12		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL SECTOR ANTIGUO DE NUEVA REQUENA DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	Obra		1,589,051.00		0.00	0%	1,589,051.00					A la fecha se esta elaborando el expediente técnico definitivo y culmina el 17/02/2016, el pgo se realizará con la culminación del mismo.
		TOTAL ELECTRO UCAYALI S.A.			11,158,179.72		0.00	0%	11,158,179.72					
		SEAL												
13		SER OCOÑA - CARAVELI, SER OCOÑA - LA PLANCHADA - CEERO DE ARENA, SER ATICO - CHORRILLOS, SER ORCOPAMPA - COTAHUASI, SER ACARI - CHALA III ETAPA, SER CHUQUIBAMBA IV ETAPA, SER HUANCA, SER COTAHUASI, SER COLCA	Obra		26,311,466.30		0.00	0%	26,311,466.30					Transferido
		TOTAL SEAL			26,311,466.30		0.00	0%	26,311,466.30					
		TOTAL GENERAL			136,304,810.87		0.00	0%	136,304,810.87					