

ESTADO DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL -DS 033-2015-EM

N/º	Código SNIP (1)	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto		Avance Financiero al 31 de marzo de 2017 (En Soles)					Cronograma de Utilización de Recursos (2)		Plazo de Ejecución (Días)	Responsable (Identificar nombre del funcionario)	Observaciones y Comentarios
			Obra	Equip.	MONTO DE LA TRANSFERENCIA (A)	FECHA DE TRANSFERENCIA	AVANCE A LA FECHA (B)	% Avance Financ. (B/A)	Saldo por Ejecutar (C)	De	Al			
		<b>ELECTRO PUNO S.A.A.</b>												
1		MEJORAMIENTO DE LA CONFIABILIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV - AZANGARO - ANTAUTA - PUNO		x	1,143,725	05/10/2016	0	0%	1,143,725					
		<b>TOTAL ELECTRO PUNO S.A.A.</b>			<b>1,143,725</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1,143,725</b>			<b>0</b>		
		<b>HIDRANDINA</b>												
1		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	x		7,128,972	15/11/2016	0	0%	7,128,972					
		<b>TOTAL HIDRANDINA</b>			<b>7,128,972</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>7,128,972</b>			<b>0</b>		
		<b>ELECTRO UCAYALI S.A.</b>												
9		MEJORAMIENTO DE LA CONFIABILIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV - AZANGARO - ANTAUTA - PUNO	x		741,928	22/12/2016	0	0%	741,928					
		<b>TOTAL ELECTRO UCAYALI S.A.</b>			<b>741,928</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>741,928</b>			<b>0</b>		
		<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9,014,625</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>9,014,625</b>			<b>0</b>		