**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

## ESTADO DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL -DS 033-2015-EM

| N/o | Código SNIP (1) | Nombre del Proyecto | Tipo de proyecto | | Avance Financiero al 31 de marzo de 2017 (En Soles) | | | | | Cronograma de Utilización de Recursos (2) | | Plazo de Ejecución (Días) | Responsable (Identificar nombre del funcionario) | Observaciones y comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Obra | Equip. | MONTO DE LA TRANSFERENCIA (A) | FECHA DE TRANSFERENCIA | AVANCE A LA FECHA (B) | % Avance Financ. (B/A) | Saldo por Ejecutar (C) | De | Al | | | |
| | | **ELECTRO CENTRO S.A.** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | SER AUCAYACU, SER HUANTA RURAL, SE TABLACHACA, SE VALLE MANTARO 1, SE VALLE MANTARO 3, SE VALLE MANTARO 1, SE VALLE MANTARO 3, SE VALLE MANTARO 4, SE JUNIN , SE PASCO, SE SAN JOSE, SER CHANCHAMAYO, SE YAUPI | | x | 25,623,641 | 01/12/2015 | 0 | 0% | 25,623,641 | 01/02/2015 | 29/02/2016 | 300 | Ing. Luis Bravo De La Cruz | Se encuentra en proceso de elaboración de bases para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto |
| | | **TOTAL ELECTRO CENTRO S.A.** | | | **25,623,641** | | **0** | | **25,623,641** | | | **300** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **ELECTRO NOROESTE S.A.** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV POECHOS-LAS LOMAS-QUIROZ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS, PROVINCIAS DE SULLANA, PIURA Y AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA | Obra | | 43,043,459 | 14/12/2015 | 257,316 | 1% | 42,786,143 | | | | Luder Henrry Riofrio Cevallos | En elaboración de estudio definitivo |
| | | **TOTAL ELECTRO NOROESTE S.A.** | | | **43,043,459** | | **257,316** | | **42,786,143** | | | **0** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **ELECTRO ORIENTE S.A.** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL TERCERA ETAPA PARA 97 LOCALIDADES DE CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA | Obra | | 10,227,386 | 14/12/2015 | 8,934,690 | 87% | 1,292,695 | 15/04/2016 | 11/12/2016 | 240 | Javier Ramirez Cordova | Con fecha 01/04/2016 se suscribe el Contrato GW-011-2016 para la ejecucion de la obra por el monto de S/. 7'710,163.32 incluido IGV y un plazo de ejecución de 240 días calendario<br>- Con fecha 20/04/2016 se inicia la obra<br>- Con fecha 05/10/2016 mediante Resolucion de Gerencia General N° G-172-2016 se aprueba el Adicional 01 (S/. 1'082,794.24 exonerado IGV) y Deductivo 01 (S/. 279,514.87 exonerado del IGV)<br>- Con fecha 28/11/2016 se suscribe la Adenda 01 al contrato para que el Contratista asuma el pago de servidumbre con cargo a la |
| 4 | | INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION DE LA URBANIZACION SAN CARLOS DE MURCIA II ETAPA - CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS | Obra | | 553,572 | 14/12/2015 | 386,357 | 70% | 167,215 | 16/04/2016 | 15/06/2016 | 60 | Javier Ramirez Cordova | - Con fecha 20/09/2016 se suscribio el Contrato GW-037-2016 para la ejecución del Servicio por el monto de S/. 390,211.78 exonerado del IGV y un plazo de ejecucion de 90 días<br>- Obra concluida y en etapa de liquidacion del contrato para determinar el monto real ejecutado. |
| 5 | | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA REGIONAL DE SAN MARTIN | Obra | | 3,358,777 | 14/12/2015 | 1,488,857 | 44% | 1,869,920 | 15/04/2016 | 15/12/2016 | 270 | José Ramos Dolmos | - Con fecha 08/08/2016 se suscribe el Contrato GS-102-2016 por S/. 1'465,831.07 incluido IGV con Electrowerk para el suministro de equipos en un plazo de 120 días.<br>- Avance Fisico del Contrato GS-102-2016: 100% (S/. 1'465,831.07)<br>- Con fecha 25/10/2016 se suscribe el Contrato GS-137-2016 con Consorcio EDINSON ENERGY por el monto de S/. 23,025.48 incluido IGV para el suministro de seccionadores<br>- Avance Fisico del contrato GS-137-2016: 100% (S/. 23,025.47) |

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

## ESTADO DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL -DS 033-2015-EM

| N/o | Código SNIP (1) | Nombre del Proyecto | Tipo de proyecto | | Avance Financiero al 31 de marzo de 2017 (En Soles) | | | | | Cronograma de Utilización de Recursos (2) | | Plazo de Ejecución (Días) | Responsable (Identificar nombre del funcionario) | Observaciones y comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Obra | Equip. | MONTO DE LA TRANSFERENCIA (A) | FECHA DE TRANSFERENCIA | AVANCE A LA FECHA (B) | % Avance Financ. (B/A) | Saldo por Ejecutar (C) | De | Al | | | |
| 6 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO BAGUA - JAÉN RURAL Y EN EL SISTEMA AISLADO CHACHAPOYAS RURAL | | X | 1,890,399 | 17/12/2015 | 0 | 0% | 1,890,399 | 20/03/2016 | 16/09/2017 | 180 | Javier Ramirez Cordova | Servicio incluido en el contrato GS-102-2016 de la Gerencia Regional San Martin |
| | | **TOTAL ELECTRO ORIENTE S.A.** | | | **16,030,133** | | **10,809,904** | | **5,220,230** | | | **750** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **ELECTRO PUNO S.A.A.** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS RECONECTADORES, SECCIONADORES Y REGULADORES DE TENSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SER | | **x** | 12,199,902 | | 0 | 0% | 12,199,902 | | | | | Transferido |
| | | **TOTAL ELECTRO PUNO S.A.A.** | | | **12,199,902** | | **0** | | **12,199,902** | | | **0** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **ELECTRO SUR ESTE S.A.A.** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 296802 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA COMUNIDAD DE PUMAMARCA-HATUMPAMPA DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC | x | | 1,938,029 | 01/12/2015 | 1,248,402 | 64% | 689,627 | 01/04/2016 | 01/07/2016 | 120 | Unidad Formuladora ELSE Ing. Nicanor Palimino npalomino@else.com.pe | El proyecto se encuentra en etapa de Expediente de contratación para su próxima convocatoria. |
| | | **TOTAL ELECTRO SUR ESTE S.A.A.** | | | **1,938,029** | | **1,248,402** | | **689,627** | | | **120** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **ELECTRO UCAYALI S.A.** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI | Obra | | 2,965,890 | 21/12/2015 | 1,704,613 | 57% | 1,261,277 | 01/02/2016 | 29/02/2016 | 150 | Ing. Oscar Galvez Gutirrez | Obra culminada en proceso de liquidación. |
| 10 | | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI | Obra | | 4,076,933 | 21/12/2015 | 2,436,118 | 60% | 1,640,815 | 01/02/2016 | 29/02/2016 | 150 | Ing. Oscar Galvez Gutirrez | Obra culminada en proceso de recepción. |
| 11 | | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE NESHUYA, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI | Obra | | 2,526,305 | 21/12/2015 | 1,599,241 | 63% | 927,064 | 01/02/2016 | 29/02/2016 | 150 | Ing. Oscar Galvez Gutirrez | Obra culminada en proceso de liquidación. |
| 12 | | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL SECTOR ANTIGUO DE NUEVA REQUENA DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI | Obra | | 1,589,051 | 21/12/2015 | 619,684 | 39% | 969,367 | 01/02/2016 | 29/02/2016 | 150 | Ing. Oscar Galvez Gutirrez | Obra en ejecución. |
| | | **TOTAL ELECTRO UCAYALI S.A.** | | | **11,158,180** | | **6,359,656** | | **4,798,524** | | | **600** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **SEAL** | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | SUMINISTRO Y MONTAJE DE REGULADORES DE TENSIÓN, RECONECTORES, INTERRUPTORES AEREOS, SECCIONALIZADORES TIPO CUT OUT CON PARARRAYOS, IDENTIFICADORES DE FALLA AÉREA Y DESCARGADORES PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES - SEAL | | x | 13,352,706 | 03/12/2015 | 10,203,941 | 76% | 3,148,765 | 03/12/2015 | 30/10/2016 | 330 | Ing. Carlos Vargas | Se ha concluido con la entrega de los equipos adquiridos. Pendiente el montaje |

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

## ESTADO DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL -DS 033-2015-EM

| N/o | Código SNIP (1) | Nombre del Proyecto | Tipo de proyecto | | Avance Financiero al 31 de marzo de 2017 (En Soles) | | | | | Cronograma de Utilización de Recursos (2) | | Plazo de Ejecución (Días) | Responsable (Identificar nombre del funcionario) | Observaciones y comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Obra | Equip. | MONTO DE LA TRANSFERENCIA (A) | FECHA DE TRANSFERENCIA | AVANCE A LA FECHA (B) | % Avance Financ. (B/A) | Saldo por Ejecutar (C) | De | Al | | | |
| 14 | | SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOS CELDAS EN 60KV, SISTEMA ELÉCTRICO CORIRE - CHUQUIBAMBA | | x | 8,293,606 | 03/12/2015 | 1,122,601 | 14% | 7,171,006 | 03/12/2015 | 30/10/2016 | 330 | Ing. Carlos Vargas | Se encuentra en proceso de fabricación de equipos. Se otorgó el adeltnao del 30%. |
| 15 | | SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOS CELDAS EN 138KV Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICO - SEAL | | x | 4,665,154 | 03/12/2015 | 573,271 | 12% | 4,091,883 | 03/12/2015 | 30/10/2016 | 330 | Ing. Carlos Vargas | Se encuentra en proceso de fabricación de equipos. Se otorgó el adeltnao del 30%. |
| | | **TOTAL SEAL** | | | **26,311,466** | | **11,899,812** | | **14,411,654** | | | **990** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL GENERAL** | | | **136,304,811** | | **30,575,090** | | **105,729,721** | | | **2,760** | | |